

## CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO DA EQUIPE DO EMPREITEIRO

Nome da Obra: \_\_\_\_\_

Gerente da Obra: \_\_\_\_\_

Empreiteiro: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

| Nº                    | Serviço  | Unid. | Quantidade e Prevista | Prazo Previsto (dias úteis) | Produção Diária Prev. | Início Previsto | Término Previsto | Equipe   |          |             |         | Equipamentos Necessários | Tempo (I)Integral (P)Parcial |          |
|-----------------------|--|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------|-------------|---------|--------------------------|------------------------------|----------|
|                       |  |       |                       |                             |                       |                 |                  | Previsão | Pedreiro | Carpinteiro | Armador |                          |                              | Servente |
| 1                     | Execução de Alvenaria de Vedação em tijolo deitado - Bloco 03 - 5º ao 10º pavimento-tipo | m²    | 2700,00               | 15                          | 180,00                | 12/09/05        | 30/09/05         | Previsão | 18       |             |         | 15                       | Betoneira                    | I        |
|                       |  |       |                       |                             |                       |                 |                  | Real     |          |             |         |                          | Elevador                     | P        |
| 2                     | Colocação de Portas de Madeira - Bloco 02 - 1º ao 4º pavimento-tipo                      | un    | 45,00                 | 6                           | 7,50                  | 12/09/05        | 19/09/05         | Previsão |          | 2           |         | 2                        | Furadeira                    | I        |
|                       |  |       |                       |                             |                       |                 |                  | Real     |          |             |         |                          | Plaina                       | I        |
| 3                     | Assentamento de Revestimento Cerâmico - Bloco 02 - 5º ao 10º pavimento-tipo              | m²    | 1500,00               | 10                          | 150,00                | 12/09/05        | 23/09/05         | Previsão | 8        |             |         | 3                        | Elevador                     | P        |
|                       |  |       |                       |                             |                       |                 |                  | Real     |          |             |         |                          |                              |          |
| 4                     |  |       |                       |                             |                       |                 |                  | Previsão |          |             |         |                          |                              |          |
|                       |  |       |                       |                             |                       |                 |                  | Real     |          |             |         |                          |                              |          |
| 5                     |  |       |                       |                             |                       |                 |                  | Previsão |          |             |         |                          |                              |          |
|                       |  |       |                       |                             |                       |                 |                  | Real     |          |             |         |                          |                              |          |
| <b>Equipe Total :</b> |  |       |                       |                             |                       |                 |                  |          | 26       | 2           | 0       | 20                       |                              |          |

### Observações Importantes :

O Responsável pela obra não deve aceitar do empreiteiro equipe inferior a 90% da total prevista

Caso o Empreiteiro não esteja cumprindo com a obrigação de colocar na obra a equipe necessária, causando atrasos no cronograma, o Responsável pela obra poderá solicitar ao Departamento Jurídico que tome as medidas cabíveis.